

### ZAŁĄCZNIK NR 8 - HARMONOGRAM - WOOLWORTH

| LP. | OBYWIAZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO                                                                                             | STRONA<br>ODPOWIEDZIALNA | DZIEŃ PRZED DATĄ<br>OTWARCIE LOKALU | DATA              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Przekazanie pakietu materiałów projektowych wstępnych do umowy najmu                                                          | W                        | 363                                 | <b>24.11.2023</b> |
| 2.  | Przekazanie pakietu materiałów projektowych                                                                                   | W                        | 287                                 | 15.02.2024        |
| 3.  | Przekazanie projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcami ppoż do uzgodnienia z Wynajmującym                            | N                        | 227                                 | 15.04.2024        |
| 4.  | Przekazanie uzgodnionego projektu wykonawczego                                                                                | N                        | 212                                 | 30.04.2024        |
| 5.  | Przekazanie lokalu Najemcy w celu rozpoczęcia prac adaptacyjnych                                                              | W                        | 120                                 | 31.07.2024        |
| 6.  | Przekazanie dokumentacji powykonawczej prac adaptacyjnych lokalu w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie | N                        | 52                                  | 07.10.2024        |
| 7.  | Zakończenie prac adaptacyjnych lokalu w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu                    | N                        | 44                                  | 15.10.2024        |
| 8.  | Zatowarowanie sklepu                                                                                                          | N                        | 14                                  | 14.11.2024        |
| 9.  | Dokumentacja powykonawcza w pozostałym zakresie                                                                               | N                        | 8                                   | 20.11.2024        |
| 10. | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie                                                                              | W                        | 7                                   | 21.11.2024        |
| 11. | Planowana Data Otwarcia Parku Handlowego (plan 14.11 / 21.11 lub 28.11.2024)                                                  | W                        | 0                                   | 28.11.2024        |

W landlord

N tenant