

URZĄD MIEJSKI

w Białym-Białej

Wydział Urbanistyki i Architektury

(pieczęć organu państwowego nadzoru budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*

nr UA.6740.1110.2011.DK 20 I r. (tom I)

wydany dnia 01.12. 20 11 r.

Dziennik zawiera 30

(słownie trzydziesiąt)

ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki PRZEbudowa CENTRUM HANDLOWEGO

„TESCO” w B-Białej przy ul. Wawrzyniowej 180
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor TESCO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kapelanka 5E
(nazwisko/nazwa i adres)

30-347 Kraków

Pozwolenie na budowę ** z dnia 28.09 20 11 r. nr 1083/2011

rozbiórkę

UA.6740.1110.2011.DK

PREZYDENT MIASTA

Białka-Biała

wydane przez

(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

** Niepotrzebne skreślić.

1. Wykonawcy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

2. Kierownik budowy mgr inż. Marcin Stefański
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko))

ul. 11-go Listopada 8/2 58-302 Wolbrych
(adres)

19/05/05 konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń
(numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych)

02.01.2012
(data przyjęcia obowiązków)

P.A. NOVA S.A.
44-100 Gliwice, ul. Głównych Wałów 42
Marcin Stefański
mgr inż. Marcin Stefański
KIEROWNIK BUDOWY
Nr upr. 20/DOS/05

3. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
	Elektroenergetyczne	mgr inż. Marcin Babiarz Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 269/01/DUW	mgr inż. Andrzej Wąsosz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr upr. UAN-VI-12271312/07	02.01.2012	M.B.
	sanitarne	mgr inż. Marcin Babiarz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 269/01/DUW	mgr inż. Andrzej Wąsosz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr upr. UAN-VI-12271312/07	10.01.2012	M.B.
	budowlano- wytłoczeniowe	mgr inż. Marcin Babiarz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 269/01/DUW	mgr inż. Andrzej Wąsosz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr upr. UAN-VI-12271312/07	10.01.2012	M.B.
	Elektroenergetyczne	mgr inż. Marcin Babiarz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 269/01/DUW	mgr inż. Andrzej Wąsosz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr upr. UAN-VI-12271312/07	10.01.2012	M.B.
	Instalacje tryskające	mgr inż. Marcin Babiarz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 269/01/DUW	mgr inż. Andrzej Wąsosz Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr upr. UAN-VI-12271312/07	10.01.12	M.B.
	obrotowa derazji	mgr inż. Sylwester Kukliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. WAM/0072/PWOK/06	mgr inż. Sylwester Kukliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. WAM/0072/PWOK/06	20.02.12	S.

URZĄD MIEJSKI

w Bielsku-Białej

Wydział Urbanistyki i Architektury

(pieczęć organu
państwowego nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 20 r. (tom)

Str. 2

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1.	konstr. - budowl.	mgr inż. Mirosław TEBINGA ul. Dąbrowskiego 31/12	160/80 konstr. - budowl.	02.01/2012	
2.	instalacje sanitarne	mgr inż. Jacek Tremble B-B	upr. bud na 580/72/XT	02/01/ 2012	
3.	instalacje elektryczne	Tech. Elżbieta Ludjan ul. Słoneczna 14/16	Instalacje elektryczne 126/90	02/01/ 2012	

Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał(a)

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 20 r.

Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a)

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 20 r.

Budowę - rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

Niepotrzebne skreślić

URZĄD MIEJSKI

w Białym-Białej

Wydział Urbanistyki i Architektury

(pieczęć organu
państwowego nadzoru budowlanego)

Dziennik budowy nr 20 ... r. (tom)

Str. 3

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Rozpoczęto prace związane z organizacją placu budowy. Ustaloniono rozkazy i tablice bud.	MS
02.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy.	Nadano najbliższymi przebiegiem prac roboty firmie Technet wykonawcy robót elektrycznych. Osoba odpowiedzialna za porządek przestrzeganie przepisów BHP. Pracownicy posiadają wszelkie badania, szkolenia, upoważnienia jest kierownik robót pan Marian Babiarz	MS
02.01 2012	mgr inż. Marian Babiarz Uprawniony do kierowania, nadzorowania i projektowania w zakresie instalacji elektrycznych. Nr upr. UAN-VI-1227/312/87 Białko - Biała	Przebiegamy prace budowlane roboty z wykończeniem i remontem instalacji elektrycznych wewnętrznych. Przeniesienie przewodów w zakresie BHP oraz P-poż.	MS
06.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy.	Rozpoczęto prace związane z wykonaniem pom. 0.32 oraz 0.33 - roboty rozbiórki.	MS
08.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy.	Wykonano szkielety g-k wykończono pom. 0.32 oraz 0.33. Wykonano instalacje elektryczne oraz elektryczne w npu pom.	MS

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.01 2012	Maxin Stefanik kier. budowy	W dniu dzisiejszym przekazuje front robót firmie Alpino-Energie Polska wykonawcy robót wentylacji wod-kan, C.O. Odpowiadając za porządki przestrzegania przepisów BHP. Po z posiadaniu wszelkich szkoleń uprawnień, budowa jest kierownikiem robót pan Andrzej Maśko	MS
10.01 2012	Andrzej Maśko kier. robót. sanit.	W dniu dzisiejszym rozpoczynają prace przy instalacji wod-kan, C.O. i wentylacji. inż. ANDRZEJ MAŚKO uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 269/01/DUW	
10.01 2012	Maxin Stefanik kier. budowy	W dniu dzisiejszym przekazuje front robót firmie Refit wykonawcy prac wykopowo-urządzeniowych odpowiadając za porządki przestrzegania przepisów BHP. Po z posiadaniu wszelkich szkoleń uprawnień, budowa jest kierownikiem robót pan Łukasz Bochenek	MS
10.01 2012		W dniu dzisiejszym przejęto front robót oraz rozpoczęto roboty budowlano-urządzeniowe "REFIT" Sp. z o.o. KIEROWNIK ROBÓT inż. Łukasz Bochenek	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.01. 2012	Adam Zawadzki kierownik robót elektrycznych nr upr. UDS/IE/0224/08	W dniu dzisiejszym wykonało prace związane z zabezpie- czeniem czujek p.poz i główników.	dotekus
10.01 2012	Marcin Stefanik kier. budowy	W dniu dzisiejszym przekazuje front robót firmie Multimon wykonany pracownikami z wykonaniem instalacji elek- trycznej osobą odpowiedzialną za porządek przestrzeganie przepisów BHP. Przez posłowa- nie wszelkich szkoleń, upowa- żnia jest kierownik robót pan Robert Matys	MS
10.01 2012	Robert Matys kier. robót trykarskich Multimon Polska	Zatwierdza rozprawienie robót trykarskich przez firmę Multimon Polska	MS
12.01 2012	Marcin Stefanik kier. budowy	Rozpoczęto wyburzenia ścianek 6-K na Punkcie obsługi kli- enta.	MS
16.01 2012	Marcin Stefanik kier. budowy	Wykonano wydzielenie strefy w strefie Punktu obsługi klienta. Rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych i wenty- lacji.	MS
20.01 2012	Marcin Stefanik kier. budowy	Zakończono prace w strefie Punktu obsługi klienta.	MS

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Rozpoczęto prace w rejonie piekarni. Wykonano strefę prowadzenia prac, rozpoczęto wykonywanie.	MS.
25.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy.	Wykonano wykopy pod stopy w rejonie piekarni. Rozpoczęto prace instalacyjne: elektryczne, wentylacja, tynkowanie.	MS.
26.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy.	Zgłoszono o odbioru zbrojenia stóp fundamentowych w rejonie piekarni.	MS.
26.01 2012	Marek TEBINIA	Kontrola Betonu - dokonano odbioru zbrojenia stóp fund. pis. - Bez uwag techn. Doposażenie do betonowania	
26.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Zobetonowane stopy fund. w rejonie piekarni. Beton C 30/37.	MS.
30.01 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	W dniu 01.02.2012 r. protokolant frontu robót firmie ZKS Krzysztof Girek, wykonawcy montażu konstr. stalowej osoby odpowiedzialne za projekt, projektowanie przebiegu BHP, Ppoż, posiadanie ustaleń uprawnienia, szkolenia	




Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.01 2012	kiev. bud. rob. elekt. mgr inż. Marian Babiarz Uprawniony do kierowania, nadzorowania i projektowania w zakresie instalacji elektrycznych. Nr upr. UAN-VI-12271312/87 Bielsko - Biala	jest kierownik robót Grzegorz Szumowski upr. bud. z § 5 ust. 2 ust. 8 § 7-1 § 12 ust. 1-12 Nr upraw. 900309	M.S.
03.01 2012	Marcin Stefanek kier. budowy.	Długość przekładki z podziemi z pt over harmonogramu	M.S.
03.01 2012	Marek JEBIŃSKI	Zakończono montaż konstrukcji stalowej piekarni zgaszarki do colbionu.	M.S.
03.01 2012	Luzar Kucharski	Kontrola budowy - odebrano konstrukcję stalową piekarni - bez uwag technicznych.	M.S.
10.02 2012	Jadwiga Trzebiele inż. wack.	Kontrola budowy - wykonano kataliz. nadpos. piekarni, stoiska techniczne - wykonano podt. wody piekarni, stoiska techniczne. Bez uwag technicznych	M.S.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.02 2012	kier. bud. rob. elekt. mgr inż. Marian Babiarz Uprawniony do kierowania, nadzorowania i projektowania w zakresie instalacji elektrycznych. Nr upr. UAN-VI-1227312/07 Białko - Biała	Roboty prowadzone są zgodnie z ustaleniami i harmonogramem	MS
14.02 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Zgłoszenie do odbioru posadzek betonowych pod wykonanie żuraw	MS
	Marek Teleski - inż. nadz. i bud.	Kontrola budowy - spełniono posadzek betonowy i z. Przed wykonaniem rośliny zapytanie sporządzić projekt	
16.02 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Rozpoczęto wykonanie posadzek włókno cementowych w rejonie piłkarni.	MS
19.02 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Zakończono wykonanie posadzek włókno cementowych w rejonie piłkarni.	MS
20.02 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Nadzwyczajnym punktem frontu robót firmy "Ekobudowa" upoważniony robot. obrót i wykonanie z planowaniem. Osoba odpowiedzialna z 20 posadzek piłkarni, przepisów BHP Przebieg, posiadanie wszelkich wymaganych uprawnień stwierdzone, budowa jest kierowana robot. pan Sylwester Kukliński.	MS

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.02 2012	mgr inż. Sylwester Kukliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. WAM/0072/PWOK/06	Przebieg robót do realizacji wykonanie elewacji	
20.02 2012	Marcin Stefański kier. budowy	Zatwierdzenie wykonania instalacji gazowej, w strefie piekarni.	
20.02 2012	Andrzej Maśko Kier. robót sanitarnych	Zpisanie próby ciśn. sepn. inst. parowej	 inż. ANDRZEJ MAŚKO Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanałów ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 269/01/DJW
20.02 2012	Jadwiga Trzebiele insp. nadzoru	Próba ciśn. wody rurami gazowej wykonana. Wynik pozytywny	
20.02 2012	Marcin Stefański kier. budowy.	Rozpoczęto montaż blendy w osiach E-D3/2-7a.	
22.02 2012	Marcin Stefański kier. budowy.	Zgłoszenie do odbioru wykonania blendy w osiach E-D3/2-7a.	
23.02 2012	Mieczysław Tebicki insp. nadz. r. bud.	Kontrola budowy - odbiór wykonania blendy (bez uwag technicznych)	
23.02 2012	Marcin Stefański kier. budowy	Zgłoszenie do odbioru wykonania: kanalizacji podpopieczki, udog. wiaty bryl. D3/2-7a	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.02 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Zgłoszenie do odbioru ścianki g-k strefa kuchnia; kuchenka upolling, ryby miso ołob.	MS.
24.02 2012	Jadwiga Treubla inż. p. nadzoru	wykonane instalacje zgodnie z dokumentem, jakość dobra	MS.
24.02 2012	Marcin Stefaniak inż. nadz. i. bud.	zakończono odbiór ścianki g-k (bez białej)	MS.
24.02 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Zakończono prace w strefach kuchnia, kuchenka, upolling, ryby miso ołob, kuchenka sery. Zakończono strefę inwestycji	MS.
26.02 2012	Marcin Stefaniak kierownik budowy	Rozpoczęto prace w strefach grill, serwis punkt kuch. bud.	MS.
29.02 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy	Zakończono prace w strefach u w strefach grill serwis punkt kuch. bud. Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej grilla. Rozpoczęto montaż instal. acji.	MS.
03.03 2012	Marcin Stefaniak kierownik budowy	Ułożono podłogę autarkic. go wykonano pom. chłodniczą 1-2/E-2 - Izolacja nieistotna.	MS.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
05.03 2011	Krzysztof Zienc projektant	Wprowadzono pomieszczenie sprzętów autodochwne. Zmiana treści s.s. jako związane nieistotną w projekcie	Len
08.05 2011	Marcin Stepaniak kier. budowy	Rozpoczęto wykonanie s.s. s.s. s.s. t.k. grill, s.s. s.s., punkt kładący	MS
09.03 2012	Marcin Stepaniak kier. budowy	Zgłoszenie o odbioru kładących podpasek i łan pod - łan elektryczny u s.s. s.s. grill, s.s. s.s.	MS
9.03.12	Jadwiga Treubla insp. nadz.	Odbieranie wykonywanych robót jakoś dobre	MS
9.03.12	Krzysztof. Lupa	Dokonano odbioru instalacji podpiasek	MS
12.03 2012	Marcin Stepaniak kier. budowy	Zakończono montaż instalacji stalowej grilla s.s. i budy. 70-M/E-D3. Zgłoszenie o odbiorze	MS
13.03 2012	Marek T. T. T. insp. nadz. i. bud.	Zakończono wykonanie kładących stalowej grilla (bez uwap)	MS
13.03 2012	Marcin Stepaniak kier. budowy	Zakończono prace u s.s. s.s. grill s.s. s.s., punkt kładący. Zakończono s.s. s.s. inwentar	MS
17.03 2012r	Robert Małys kier. robót trykarskich Multimex Polska Sp. z o.o.	Zakończono zakończenie robót montażowych i instalacji. Wykonano pełny zakres zleceń przebiegu z s.s. s.s. s.s. s.s. i projektem. Teren został uporządkowany.	MS
14.03 2012	Jadwiga Treubla insp. nadz.	Potwierdzam wykonanie jest zgodne z dokumentacją	MS

Robert Małys
Inspektor budowlany do kierowania
budowlanymi i ograniczeń w
Specjalnościach w zakresie
budowlanych i urządzeń
włoczących i kanalizacyjnych
i gazowych i gazowych
Instalacji 257/03/BUW

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.03 2012	mgr inż. Marian Babiarz Uprawniony do kierowania, nadzorowania i projektowania w zakresie instalacji elektrycznych. Nr upr. UAN-VI-1227/31287 Bielsko - Biała	Na polecenie projektanta dokonano zmiany przewodu WL2 relacji RGmV do TGR wg projektu 4K4 5x50mm ² zużyciu na 4K4 5x25 ² ok. 110 mb.	
18.03 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy.	Trwa prace związane z instalacją elektryczną, montażem urządzeń klimatyzacyjnych.	
26.03 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy.	Trwa prace pomiarowe instalacji elektrycznej. Prace związane z przeprogramowaniem centrali PPOŻ.	
30.03 2012	KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Adam Zawadzki Upr. bud. 312/DOS/07	Zgłoszam zakończenie robót teletechnicznych	
30.03 2012	KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Adam Zawadzki Upr. bud. 312/DOS/07	Zgłoszam do odbioru końcowego roboty teletechniczne	
30.03 2012	Krzysztof Łucjan inspektor robót bud.	Zakres prac wykonano zgodnie z dokumentacją projektową. Przewody HDES przy tymczasowej zabijaniu od uszkodzeń mechanicznych.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
00.03. 2012	Andrzej Maśko kier. robót sanit.	W dniu dzisiejszym wykonano prace przy wykonaniu wewn. inst. wod-kan, c.o. i wentylacji	Andrzej Maśko Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. 259/01/DUW
30.03 2012	Jadwiga Trzebicka insp. nadz.	Potrądzanie wykonanych robót instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji. Prace o przygotowanie prób ciśnieniowych oraz wydatności wentylacji.	Jadwiga Trzebicka
30.03 2012	mgr inż. Marian Babiarz Uprawniony do kierowania, nadzoru i projektowania w zakresie instalacji elektrycznych. Nr upr. UAN-VI-1227/312/57 Białko - Białko Kier. budowy	Roboty elektryczne wykonano. Złożono certyfikat do odbioru technicznego. Zmiana merytoryczna w dokumentacji powykonawczej.	Marian Babiarz
30.03 2012	Krzysztof Ługan insp. nadzoru robót elektrycznych.	Potrądzam wykonanie robót elektrycznych objętych dokumentacją powykonawczą.	Krzysztof Ługan
30.03 2012	Marcin Stefaniak kier. budowy.	Zobowiązano do przesyłki HDGS przed rozpoczęciem montażu mechanicznego. Zgodziło się na wykonanie instalacji elektrycznej.	Marcin Stefaniak

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.03. 2012	Marcin Stefaniak inż. budowl.	Zalozono prace na obiekcie. Roboty wykonane zgodnie z projektem i przepisami zmiany warunków w dyskusji zmiennym. Obiekt posiada się do użytkowania.	
30.07 2012	Marek Tobiński inż. nadz. r. bud.	Zatwierdzenie projektu zgodny z projektem technicznym z uwzględnieniem wielkości i ilości materiałów (z uwzględnieniem projektu)	Moscow P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 mgr inż. Marcin Stefaniak KIEROWNIK BUDOWY Nr upr. 29/DOS/05
		inż. Marek Tobiński Kierownik Budowy z listy W. Słaskiego nr 5/02 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 31c/12	