



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 10

1. Trwają prace demontażowe na dachu oraz montaż nowego poszycia







2 Rozpoczęcie prac brukarskich



3 Trwające prace związane z instalacją sanitarną oraz elektryką w osiach C3-K oraz oczyszczanie placu pod prace brukarskie



4. Betonowanie stóp po obrysie nowo dobudowywanego budynku





5. Wylewanie nowej posadzki



6 Montaż nowej konstrukcji stalowej w osi C3 oraz wewnątrz budynku, wykonywanie zalewek



7 Kontynuacja wykonywania instalacji podposadzkowych



PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Zakończenie prac związanych z wykonaniem wszystkich stóp oraz podwalin
2. Zakończenie prac związanych z wykonywaniem doku rozładunkowego
3. Zakończenie prac związanych z instalacją deszczową
4. Zakończenie prac związanych z demontażem starego pokrycia dachowego wraz z izolacją na „wysokim” dachu Trwają
5. Rozpoczęcie prac związanych z nową stolarką aluminiową
6. Rozpoczęcie prac murarskich w osi K`
7. Kontynuacja osadzania słupów stalowych oraz drugorzędnej konstrukcji stalowej
8. Kontynuacja montażu systemu tryskaczy
9. Kontynuacja prac brukarskich
10. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
11. Kontynuacja prac związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych) .
12. Kontynuacja kucia oraz wykonywanie nowych posadzek
13. Rozpoczęcie montażu światłowodu