



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 12

1. Betonowanie kolejnych podwalin na Części drugiej w osi R i osi 14





2 Trwają dalsze prace brukarskie



3 Wykonanie Doku pomiędzy osiami 2-4a



4. Zaczęte prace murowe na BurgerKing





5. Dalsze wykonywanie ścian suchej zabudowy



6. Dokończenie wylewki pomiędzy osią I-K'







PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Rozpoczęcie montażu nowych kanałów wentylacyjnych Wykonywanie muru oporowego
2. Kontynuacja prac murarskich w rejonie Buerger kinTrwają.
3. Kontynuacja osadzania słupów stalowych oraz drugorzędnej konstrukcji stalowej
4. Kontynuacja montażu systemu tryskaczy
5. Kontynuacja prac brukarskich
6. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
7. Rozpoczęcie murowania ściany ogniowej w osi K`
8. Kontynuacja płytowania ścian między lokalowych
9. Kontynuacja kucia oraz oraz wykonywanie nowych posadzek oraz fundamentów głównie w rejonie Kaufland