



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 13

1. Trwa montaż nowego poszycia Dachu





Wykonywanie warstw podbudowy pod posadzkę w części dobudowywanej.



2 Kontynuacja prac brukarskich



3 Trwające prace związane z murowaniem oraz zagospodarowanie terenu wokół Burger King.



4.Trwa wygradzanie lokali najemców w zabudowie GK








5. Skuwanie płytek lastryko w lokalu Martes sport



6 Kontynuacja montażu systemu wentylacji



7 Wykonywanie stropu Rector – pomieszczenie techniczne



8. Murowanie nowych ścian sciany oś K



9 Montaż nowej stolarki aluminiowej



10. Zakończono prace związanych z wykonaniem doków



PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Kontynuacja wykonywania stabilizacji na placu
2. Kontynuacja montażu nowych kanałów wentylacyjnych
3. Kontynuacja prac związanych z montażem stolarki aluminiowej
4. Kontynuacja prac murarskich w rejonie Buerger king
5. Wykonywanie instalacji podposadzkowych Burger King
6. Kontynuacja osadzania słupów stalowych oraz drugorzędnej konstrukcji stalowej
7. Kontynuacja montażu systemu tryskaczy
8. Kontynuacja prac brukarskich
9. Wykonywanie nowych posadzek w lokalu Martes
10. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
11. Kontynuacja murowania ścian na powierzchni Kaufland
12. Kontynuacja płytowania ścian między lokalowych
13. Kontynuacja szycia posadzek po instalacji podposadzkowej
14. Kontynuacja prac związanych z wykonywaniem instalacji klimatyzacji na dachu.