



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 14

1. Trwa wygradzanie lokali najemców w zabudowie GK





2.Montaż stolarki aluminiowej w osi C3' , w osi 5 oraz w osi 4







3.Montaż dalszej części konstrukcji stalowej w osi C3' oraz osi 5



4.Montaż trzpieni na BurgerKing





5. Wykonywanie posadzek Martres





PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Kontynuacja wykonywania stabilizacji na placu
2. Kontynuacja montażu nowych kanałów wentylacyjnych
3. Kontynuacja prac murarskich w rejonie Buergerking
4. Wykonywanie instalacji podposadzkowych Burger King
5. Kontynuacja osadzania słupów stalowych oraz drugorzędnej konstrukcji stalowej
6. Kontynuacja montażu systemu tryskaczy
7. Kontynuacja prac brukarskich
8. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
9. Rozpoczęcie murowania ściany ogniowej w osi K`
10. Kontynuacja płytowania ścian między lokalowych
11. Kontynuacja murowania ścian na powierzchni Kaufland
12. Kontynuacja kucia oraz wykonywanie nowych posadzek oraz fundamentów głównie w rejonie Kaufland