



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 18

1. Wykonywanie prac elewacyjnych w osi 5 ,11,C3;





2 Wykonywane są prace na dachu w postaci doszczelnień konstrukcji stalowych oraz montażu instalacji na dachu





3 Wykonanie kostki w obszarze parkingów



3 Wykonana płyta na budynku BurgerKing



4. Wykonywanie konstrukcji stalowej na etapie II



PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Kontynuacja montażu jednostek HVAC
2. Kontynuacja montażu nowych kanałów wentylacyjnych
3. Wykonywanie dalszych prac na budynku BurgerKing
4. Montaż konstrukcji stalowej Etap II
6. Kontynuacja prac brukarskich

7. Kontynuacja wykonywania attyk oraz doszczelniania połączeń membrany z płytami warstwowymi
8. Kontynuacja szklenia Fasad aluminiowych
9. Kontynuacja montażu płyt warstwowych
10. Oddawanie kolejnych lokali wedle harmonogramu