



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 21

1. Widok inwestycji i z lotu ptaka



2 Kontynuacja prac brukarskich oraz montaż obróbek elewacyjnych



4.Sciany GK Etap II



3 Etap II trwają prace elewacyjne



Tydzień 16.09-21.09.2024r.

Przekazanie Budynku Burger King

Przekazanie Lokalu Rossman

Plan na Tydzień 23-28.09.2024r

1. Zakończenie montażu izolacji cieplnej poszycia dachowego Etap II
- 2 Kontynuacja prac brukarskich
- 3 Rozpoczęcie oraz zakończenie prac – mur oporowy przy lokalu Burger King
4. Zakończenie montażu scianek GK Etap II
- 5 Rozpoczęcie montażu poszycia zadaszenia lokali wokół budynku
6. Przekazywanie kolejnych lokali według harmonogramu

PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Wykonanie przekruszu oraz rozpoczęcie prac związanych ze stabilizacją terenu w osi C3-K
2. Rozpoczęcie montażu nowych kanałów wentylacyjnych
3. Kontynuacja prac związanych z montażem stolarki aluminiowej
4. Kontynuacja prac murarskich w rejonie Buerger king
5. Kontynuacja osadzania słupów stalowych oraz drugorzędnej konstrukcji stalowej
6. Kontynuacja montażu systemu tryskaczy
7. Kontynuacja prac brukarskich
8. Wykonywanie nowych posadzek w lokalu Media Expert
9. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
10. Rozpoczęcie murowania ściany ogniowej w osi K`
11. Kontynuacja płytowania ścian między lokalowych
12. Kontynuacja prac związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych) .
13. Kontynuacja kucia oraz wykonywanie nowych posadzek oraz fundamentów głównie w rejonie Kaufland
14. Zakończenie montażu światłowodu