



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 9

1. Trwają prace demontażowe na dachu w osi D3-G pomiędzy osią 11-14



2 Wykonywanie nowego poszycia na dachu 7-11





3 Zabetonowana cała stopa doku oraz ściany muru oporowego do osi E





4. Zabetonowane stopy w części 2 w osi 11 od M do R





5. Betonowanie podwalin całość C3' oraz oś 5 do osi A





6. Dalszy demontaż konstrukcji stalowej





7. Słupy w osi K ustawione na stopach





PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Kontynuacja wykonywania podwalin na istniejącym budynku
2. Wykonywanie muru oporowego
3. Prace związane z instalacją deszczową- kontynuacja
4. Trwają demontaże blachy trapezowej, konstrukcji nośnych, sukcesywnie demontujemy słupy, belki, oraz konstrukcję drugorzędną.
5. Kontynuacja osadzania słupów stalowych
6. Prefabrykacja zbrojenia- na budowie.
7. Kontynuacja demontażu poszycia dachowego
8. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
9. Dalsze betonowanie w części drugiej
10. Kontynuacja prac związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych) .