



Alpine-Energie Polska Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica,
NIP: 8842704409, Regon: 021131390
e-mail: office@alpine-energie.pl

Data: 28.03.2012

PROTOKÓŁ ROZRUCHU **PR-22/2012-LAP-PAF**

OBIEKT: Hipermarket TESCO w Bielsko Białej
ul. Warszawska 180, Bielsko Biała

NR PROJEKTU: P-22/2012

ZAKRES: Wykonania systemu automatyki HVAC dla układów wentylacji, chłodu i ogrzewania dla .w.w. obiektu.

UKŁAD: Układ wentylacyjny AHU PAF i wentylatory wywiewne EF

ROZDZIELNIA: LAP PAF

DATA WYKONANIA URUCHOMIENIA: 26.03.2012

OSOBA WYKONUJĄCA URUCHOMIENIA: mgr inż. Jacek Nowak

Wyniki z uruchomienia podano w „TABELI 1” poniżej.

.....
(podpis)

Kwiecień 2012

TABELA 1 – zestawienie punktów kontroli

Lp.	Nazwa punktu	Status Kontroli	Uwagi
1	Alarm pożarowy	Sprawdzono / OK	
2	Kontrola zasilania	Sprawdzono / OK	
3	Załączenie lokalne tryb ręczny (łącznik) – AHU PAF	Sprawdzono / OK	
4	Załączenie lokalne tryb automatyczny (łącznik) – AHU PAF	Sprawdzono / OK	
5	Sygnalizacja zbiorcza ALARM A – AHU PAF	Sprawdzono / OK	
6	Sygnalizacja zbiorcza ALARM B – AHU PAF	Sprawdzono / OK	
7	Sygnał regulacyjny falownik nawiew	Sprawdzono / OK	
8	Falownik nawiewu – detekcja awarii	Sprawdzono / OK	
9	Rozłącznik remontowy silnika nawiewu	Sprawdzono / OK	
10	Falownik nawiewu - załączenie	Sprawdzono / OK	
11	Wentylator nawiewu – presostat sprężu	Sprawdzono / OK	
12	Filtr ssanie – detekcja zabrudzenia	Sprawdzono / OK	
13	Filtr nawiew – detekcja zabrudzenia	Sprawdzono / OK	
14	Termostat przeciwwamrożeniowy	Sprawdzono / OK	
15	Sygnał regulacyjny nagrzewnica wodna	Sprawdzono / OK	
16	Pompa obiegowa nagrzewnicy – potwierdzenie pracy	Sprawdzono / OK	
17	Pompa obiegowa nagrzewnicy – awaria	Sprawdzono / OK	
18	Pompa obiegowa nagrzewnicy – wyłącznik remontowy	Sprawdzono / OK	
19	Pompa obiegowa nagrzewnicy - załączenie	Sprawdzono / OK	
20	Temperatura ssanie (zewnętrzna)	Sprawdzono / OK	
21	Temperatura nawiew	Sprawdzono / OK	
22	Temperatura pomieszczenie	Sprawdzono / OK	
23	Sygnał otwarcia przepustnicy ssanie	Sprawdzono / OK	
24	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF PAF01	Sprawdzono / OK	
25	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF PAF01	Sprawdzono / OK	
26	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF PAF01	Sprawdzono / OK	
27	Załączenie - wentylator wywiew EF PAF01	Sprawdzono / OK	
28	Załączenie – agregat chłodniczy	Sprawdzono / OK	
29	Załączenie lokalne tryb ręczny (łącznik) – EF	Sprawdzono / OK	
30	Załączenie lokalne tryb automatyczny (łącznik) – EF	Sprawdzono / OK	
31	Sygnalizacja zbiorcza ALARM A – EF	Sprawdzono / OK	
32	Sygnalizacja zbiorcza ALARM B – EF	Sprawdzono / OK	

TABELA 1 c.d. – zestawienie punktów kontroli

Lp.	Nazwa punktu	Status Kontroli	Uwagi
33	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF MPR01A	Sprawdzono / OK	
34	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF MPR01A	Sprawdzono / OK	
35	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF MPR01A	Sprawdzono / OK	
36	Załączenie I bieg - wentylator wywiew EF MPR01A	Sprawdzono / OK	
37	Załączenie II bieg - wentylator wywiew EF MPR01A	Sprawdzono / OK	
38	KASETKA - Załączenie I bieg - wentylator wywiew EF MPR01A	Sprawdzono / OK	
39	KASETKA - Załączenie II bieg - wentylator wywiew EF MPR01A	Sprawdzono / OK	
40	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF MPR03A	Sprawdzono / OK	
41	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF MPR03A	Sprawdzono / OK	
42	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF MPR03A	Sprawdzono / OK	
43	Załączenie - wentylator wywiew EF MPR03A	Sprawdzono / OK	
44	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF MPR04A	Sprawdzono / OK	
45	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF MPR04A	Sprawdzono / OK	
46	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF MPR04A	Sprawdzono / OK	
47	Załączenie - wentylator wywiew EF MPR04A	Sprawdzono / OK	
48	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF MPR06A	Sprawdzono / OK	
49	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF MPR06A	Sprawdzono / OK	
50	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF MPR06A	Sprawdzono / OK	
51	Załączenie - wentylator wywiew EF MPR06A	Sprawdzono / OK	
52	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF MPR07A	Sprawdzono / OK	
53	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF MPR07A	Sprawdzono / OK	
54	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF MPR07A	Sprawdzono / OK	
55	Załączenie - wentylator wywiew EF MPR07A	Sprawdzono / OK	
56	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF MPR08A	Sprawdzono / OK	
57	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF MPR08A	Sprawdzono / OK	
58	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF MPR08A	Sprawdzono / OK	
59	Załączenie - wentylator wywiew EF MPR08A	Sprawdzono / OK	
60	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF MPR09A	Sprawdzono / OK	
61	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF MPR09A	Sprawdzono / OK	
62	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF MPR09A	Sprawdzono / OK	
63	Załączenie - wentylator wywiew EF MPR09A	Sprawdzono / OK	

TABELA 1 c.d. – zestawienie punktów kontroli

Lp.	Nazwa punktu	Status Kontroli	Uwagi
64	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF MPR10A	Sprawdzono / OK	
65	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF MPR10A	Sprawdzono / OK	
66	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF MPR10A	Sprawdzono / OK	
67	Załączenie I bieg - wentylator wywiew EF MPR10A	Sprawdzono / OK	
68	Załączenie II bieg - wentylator wywiew EF MPR10A	Sprawdzono / OK	
69	KASETKA - Załączenie I bieg - wentylator wywiew EF MPR10A	Sprawdzono / OK	
70	KASETKA - Załączenie II bieg - wentylator wywiew EF MPR10A	Sprawdzono / OK	
71	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF FTE01A	Sprawdzono / OK	
72	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF FTE01A	Sprawdzono / OK	
73	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF FTE01A	Sprawdzono / OK	
74	Załączenie I bieg - wentylator wywiew EF FTE01A	Sprawdzono / OK	
75	Załączenie II bieg - wentylator wywiew EF FTE01A	Sprawdzono / OK	
76	KASETKA - Załączenie I bieg - wentylator wywiew EF FTE01A	Sprawdzono / OK	
77	KASETKA - Załączenie II bieg - wentylator wywiew EF FTE01A	Sprawdzono / OK	
78	Sygnał pracy - wentylator wywiew EF FTE02A	Sprawdzono / OK	
79	Sygnał awarii - wentylator wywiew EF FTE02A	Sprawdzono / OK	
80	Rozłącznik remontowy - wentylator wywiew EF FTE02A	Sprawdzono / OK	
81	Załączenie - wentylator wywiew EF FTE02A	Sprawdzono / OK	