

PROTOKÓŁ Z URUCHOMIENIA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO

Obiekt:..... ROSSMANN 2417

Adres:..... ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biala.....

Data przeprowadzenia kontroli 18.10.2024

Imię i nazwisko kontrolującego... Piotr Koncewicz.....

Firma wykonująca ... Aklima Serwis Piotr Koncewicz Sp. J. FGAZ -P/26/0016/16.....

Nr uprawnień..... FGAZ-O/26/00033/20.....

Typ klimatyzatora: ☐ - naścienny ☒ - kasetonowy ☐ - podsufitowy ☐ - kanałowy

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Producent: MITSUBISHI ELECTRIC	
Moc elektryczna urządzenia: 4,60 kW	
Data produkcji: 2024	
Model: PLA-M100EA2	Model: PUZ-M100YKA2
Nr seryjny 4A00368	Nr seryjny 43P00174
Temp. nawiewu po konserwacji: 8,2°C	Rodzaj/Ilość czynnika: R32/ 3,60kg

PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI

Kontrola szczelności instalacji	Tak	Nie
Wynik kontroli szczelności	Pozytywny	Negatywny

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

Potwierdzam wykonanie czynności wyszczególnionych powyżej.

Piotr Koncewicz
Certyfikat Personelu
FGAZ-O/26/00033/20

Podpis serwisanta

aklima
serwis

AKLIMA SERWIS Piotr Koncewicz Sp. J.
ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżoniów
NIP 8822094362, REGON 021290556
KRS 0000359450