

Protokół
z prac serwisowych i przeglądu stacji redukcyjno – pomiarowej gazu II-go stopnia redukcji
REDKOM DEVELOPMENT KOMIEROWSKI SK ul. Słoneczna 116A Stara Iwniczna
w lokalizacji stacji gazowej Oddział w Bielsku Białej ul. Warszawska 47/24 (180)

W dniu 20.11.2024 wykonano następujące prace serwisowe:

1. Montaż nowego zaworu upustowego VS/AM 65 BP na 202382473345 – 1 szt.
2. Przegląd stacji gazowej

1. Stan urządzeń redukcyjnych II-go stopnia
 - a/ ciąg czynny - sprawny
 - b/ ciąg rezerwowy - sprawny
2. Stan urządzeń zabezpieczających II-go stopnia
 - a/ ciąg czynny - sprawny
 - b/ ciąg rezerwowy - sprawny
3. Stan urządzeń AKP - sprawne
4. Stan filtrów - Czyste

Ustawiono następujące parametry urządzeń:

1. Ciąg czynny II-go stopnia redukcji
 - a/ reduktor - 2,5 kPa
 - b/ zawór szybkozamykający (maksimum) - 3,87 kPa
 - c/ zawór szybkozamykający (minimum) - 1,25 kPa
 - d/ zawór bezpieczeństwa sprężynowy - 3,25 kPa
2. Ciąg rezerwowy II-go stopnia redukcji
 - a/ reduktor - 1,8 kPa
 - b/ zawór szybkozamykający (maksimum) - 4,5 kPa
 - c/ zawór szybkozamykający (minimum) - 1,25 kPa
 - d/ zawór bezpieczeństwa sprężynowy - 3,25 kPa

Nieszczelności nie stwierdzono.

Sprawdzono szczelność stacji, wszystkich elementów rozłącznych wykrywaczem EX – TEC PM 4 nr 06200000247. Kalibracja ważna do 22.07.2025 r.

IREX-GAZ Sp. z o.o.
Uprawniony do dozoru i eksploatacji
urządzeń, instalacji sieci gazowych
Upr. nr D-3/100/2024
Upr. nr E-3/126/2024
Marcin Leja