

Karta czynności nr **240878/02** / / 20

URUCHOMIENIE / PRZEGŁĄD SERWISOWY / NAPRAWA / DIAGNOZA *

1. Miejscowość i data: **Bielsko-Biała, 31.10.2024** 2. Adres obiektu: **Bielsko-Biała, Ul. Warszawska 180**

3. Nr seryjny

Typ urządzenia [opis]		...			
Wentylator nawiewny i wywiewny [opis]		AC / EC *			
Odzysk ciepła, układ recyrkulacji [opis]		obrotowy / płytowy / glikolowy *			
Moduł grzewczy [opis, moc]		wodny / gazowy / elektryczny / pompa ciepła *			
Moduł chłodniczy [opis]		Tak / Nie *	Układ freonowy załadowany czynnikiem chłodniczym R410A / R32 *ekwiwalent dla t E _q CO ₂ wg Rozporządzenia 517/2017		
Pojemność układów chłodniczych [kg]		I obwód	II obwód *	III obwód *	IV obwód *
Typ urządzenia, zakres czynności		UWAGI – LITERY DRUKOWANE			
		Tak*	Nie*		
1.	ZAKRES PRZEGŁĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ sprawdzenie stanu fizycznego centrali, syfonu, odprowadzenia skroplin, mocowania elementów wibrujących sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych wymiana filtrów / przygotowanie do transportu przegląd czujników, zadajników i regulatorów, dociśnięcie zacisków zasilająco-sterujących sprawdzenie funkcji zabezpieczających nagrzewnice przed przegrzaniem/zamrożeniem sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel wymienników sprawdzenie stanu zaworów odcinających CT, źródła ciepła			24251800 - XD030 NWRE VV - CNW21 - wprowadzono i podłączono kabel zasilający 5x10mm2, - zadajnik i czujnik nawiewu zamontowany na krótkim kablu, - zamontowano syfon skroplin - uruchomiono, działa poprawnie. podpis klienta: 24251798 - XD025 NWRE VV - CNW19 MAXI ZOO - wprowadzono i podłączono kabel zasilający 5x10mm2, - zadajnik i czujnik nawiewu zamontowany na krótkim kablu, - zamontowano syfon skroplin - uruchomiono, działa poprawnie. 24251797 - XD045 NWRE VV - CNW18 KIK - wprowadzono i podłączono kabel zasilający 5x10mm2, - zadajnik i czujnik nawiewu zamontowany na krótkim kablu, - zamontowano syfon skroplin - uruchomiono, działa poprawnie. 24251796 - XD205 NWRG VV - CNW17 Media Expert - wprowadzono i podłączono kabel zasilający 5x25mm2. - zadajnik i czujnik nawiewu zamontowany na krótkim kablu, - zamontowano syfon skroplin - otworzono zawory czynnika układów chłodniczych, - zamontowano dostarczony do UK komin nagr. Gazowej, - Brak przyłącza gazu - wstępnie uruchomiono, działa poprawnie w trybie wentylacji 24251787 - XK085 NWRG_VV - CNW7 Woolworth - zamontowano brakujący komin nagrzewnicy, - Brak przyłącza gazu	
2.	KONTROLA SZCZELNOŚCI UKŁADÓW CHŁODNICZYCH metoda pośrednia / bezpośrednia * układy szczelne / nieszczelne * (nieszczelny układ wskazano w uwagach) sprawdzenie napełnienia obwodów chłodniczych w odniesieniu do informacji fabrycznej ustalenie miejsca nieszczelności odzysk czynnika chłodniczego na czas naprawy. Ilość czynnika odzyskanego naprawa układu chłodniczego, wymienione, naprawione elementy armatury napełnienie				
3.	PODSUMOWANIE – URZĄDZENIE SPRAWNE				
Wykonał [imię i nazwisko]		Litery drukowane: - Uruchomienie rozliczone w FV 31/10/2024			
Wykonał [nr certyfikatu]		Litery drukowane: Arkadiusz Górniak NR CERTYFIKATU: FGAZ-O/09/00025/16			

* - odpowiednie skreślić / zaznaczyć

RATHERM Sp. z o.o.

ul. Kościarska 8d

83-330 Żukowo

NIP 5892036517

Nr FGAZ P/06/0190/18

Serwis wykonuje – dane firmy

Podpis czytelny i pieczęć administratora

Podpis czytelny i pieczęć użytkownika

Podpis i pieczęć serwisanta

Arkadiusz Górniak

NR CERTYFIKATU:
FGAZ-O/09/00025/16