

Chorzów, dn. 06.11.2024 r.

Protokół
z przeglądu stacji redukcyjno – pomiarowej gazu II-go stopnia redukcji
REDKOM DEVELOPMENT KOMIEROWSKI SK ul. Słoneczna 116A Stara Iwniczna
w lokalizacji stacji gazowej Oddział w Bielsku Białej ul. Warszawska 47/24 (180)

Data wykonania przeglądu: 06.11.2024

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Stan urządzeń redukcyjnych II-go stopnia | |
| | a/ ciąg czynny | - sprawny |
| | b/ ciąg rezerwowy | - sprawny |
| 2. | Stan urządzeń zabezpieczających II-go stopnia | |
| | a/ ciąg czynny | - sprawny |
| | b/ ciąg rezerwowy | - niesprawny (patrz uwagi) |
| 3. | Stan urządzeń AKP | - Sprawne |
| 4. | Stan filtrów | - Czyste |

Ustawiono następujące parametry urządzeń:

- | | | |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | Ciąg czynny II-go stopnia redukcji | |
| | a/ reduktor | - 2,5 kPa |
| | b/ zawór szybkozamykający (maksimum) | - 3,87 kPa |
| | c/ zawór szybkozamykający (minimum) | - 1,25 kPa |
| | d/ zawór bezpieczeństwa sprężynowy | - 3,25 kPa |
| 2. | Ciąg rezerwowy II-go stopnia redukcji | |
| | a/ reduktor | - 1,8 kPa |
| | b/ zawór szybkozamykający (maksimum) | - 4,5 kPa |
| | c/ zawór szybkozamykający (minimum) | - 1,25 kPa |
| | d/ zawór bezpieczeństwa sprężynowy | - 3,25 kPa |

Uwaga:

Uszkodzony zawór upustowy VS/AM 55 BP – konieczność wymiany.

Sprawdzono szczelność stacji, wszystkich elementów rozłącznych wykrywaczem EX – TEC PM 4 nr 06200000247. Kalibracja ważna do 22.07.2025 r.
– nieszczelności nie stwierdzono.

IREX-GAZ Sp. z o.o.
Uprawniony do dozoru i eksploatacji
urządzeń, instalacji sieci gazowych
Upr. nr G-3/E/034/60/2020
Upr. nr G-3/D/034/43/2020
Marcin Simon