

Karta czynności nr **240878/01** / **17.10** / 20**24**
URUCHOMIENIE / PRZEGLĄD SERWISOWY / NAPRAWA / DIAGNOZA *

1. Miejscowość i data **Bielsko-Biała** 2. Adres obiektu **Bielsko-Biała, Ul. Warszawska 180**

3. Nr seryjny **N OPISIE**

Typ urządzenia [opis]		... N OPISIE			
Wentylator nawiewny i wywiewny [opis]		AC / EC *			
Odzysk ciepła, układ recyrkulacji [opis]		obrotowy / płytowy / glikolowy *			
Moduł grzewczy [opis, moc]		wodny / gazowy / elektryczny / pompa ciepła *			
Moduł chłodniczy [opis]		Tak / Nie *	Układ freonowy załadowany czynnikiem chłodniczym R410A / R32 *ekwiwalent dla tEqCO2 wg Rozporządzenia 517/2017		
Pojemność układów chłodniczych [kg]		I obwód	II obwód *	III obwód *	IV obwód *
Typ urządzenia, zakres czynności		UWAGI – LITERY DRUKOWANE			
		Tak*	Nie*		
1.	ZAKRES PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ sprawdzenie stanu fizycznego centrali, syfonu, odprowadzenia skroplin, mocowania elementów wibrujących sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych wymiana filtrów / przygotowanie do transportu przebieg czujników, zadajników i regulatorów, dociśnięcie zacisków zasilająco-sterujących sprawdzenie funkcji zabezpieczających nagrzewnice przed przegrzaniem/zamrożeniem sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel wymienników sprawdzenie stanu zaworów odcinających CT, źródła ciepła			24251785 - XK025 NWRG_VV - CNW5 - Brak kabla zasilania 24251787 - XK085 NWRG_VV - CNW7 Woolworth - wprowadzono i podłączono kabel zasilający, - zadajnik i czujnik nawiewu zamontowany na krótkim kablu, - BRAK komin, (brak przyłącza gazu), podpis klienta: - wstępnie uruchomiono, działa poprawnie 24211788 - XD060 NWRE VV - CNW8 – Sinsay - wprowadzono i podłączono kabel zasilający, - zadajnik i czujnik nawiewu zamontowany na krótkim kablu, - Wstępnie uruchomiono, problem z czujnikiem za odzyskiem (-5°C) 24251789 - XD060 NWRE VV - CNW9 TEDI - wprowadzono i podłączono kabel zasilający, - brak zasilania, nie uruchomiono	
2.	KONTROLA SZCZELNOŚCI UKŁADÓW CHŁODNICZYCH metoda pośrednia / bezpośrednia * układy szczelne / nieszczelne * (nieszczelny układ wskazano w uwagach) sprawdzenie napięcia obwodów chłodniczych w odniesieniu do informacji fabrycznej ustalenie miejsca nieszczelności odzysk czynnika chłodniczego na czas naprawy. Ilość czynnika odzyskanego naprawa układu chłodniczego, wymienione, naprawione elementy armatury napętnienie			24251790 - XK135 NWRG_VV - CNW11 MARTES - wprowadzono i podłączono kabel zasilający, - zadajnik i czujnik nawiewu zamontowany na krótkim kablu, - podłączono komin, (brak przyłącza gazu) - Wstępnie uruchomiono, działa poprawnie 24251792 - XK060 NWRG VV - CNW13 Mountain Werehouse - wprowadzono i podłączono kabel zasilający, - zadajnik i czujnik nawiewu zamontowany na krótkim kablu, - podłączono komin, (brak przyłącza gazu) - Wstępnie uruchomiono, działa poprawnie 24211801 - XK065 NWRG_VV - CNW10A – XTREME - Brak zasilania, wyprowadzone na dach trzy kable zasilania ???	
3.	PODSUMOWANIE – URZĄDZENIE SPRAWNE				
Wykonał [imię i nazwisko]		Litery drukowane: ARKADIUSZ GÓRNIAK			
Wykonał [nr certyfikatu]		Litery drukowane: F-GAZ-O/09/00025/16			

* - odpowiednie skreślić / zaznaczyć

RATHERM Sp. z o.o.

ul. Kościarska 8d

83-330 Żukowo

NIP 5892036517

Nr FGAZ P/06/0190/18

Serwis wykonuje – dane firmy

Podpis czytelny i pieczęć administratora

Podpis czytelny i pieczęć użytkownika

Podpis i pieczęć serwisanta