

Bielsko-Biała, dniar.

PROTOKÓŁ ROZRUCHU URZĄDZEŃ

Temat: *Raport badania współdziałania SSP - Oddymianie*

W dniuna terenie budowy **Budynku handlowo-usługowego w m. Bielsko-Biała, ul. Warszawska 180** dokonano próby uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej:

- Wymuszenia
- Przycisk ROP
- Czujka zlokalizowana na klatce schodowej (wymuszenie z centrali SSP)

Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M

Centrala sterowania oddymianiem mcr SV 24V-32A

Próby potwierdziły otwieranie klapy dachowej

Instalacja działa prawidłowo i nadaje się do eksploatacji

Osoby współuczestniczące :

techn. Jacek Czentorycki
uprawniony do projektowania i nadzoru
1.
nr ewid. upr. 325/34/OP



WIZUALIZACJA
Sp. z o.o.

(4)

46-022 Luboszyce ul. Kasztanowa 6
tel. 77 442 09 50, fax 77 442 82 00
NIP: 7542751410, Regon: 532410039
KRS: 0000175520

2.....

3.....

4.....